

**Отчет о ходе исполнения инвест программы за 1 полугодие 2022 года
по ТОО "ТЖС-Алматы"**

№ п/ п	Наименование объектов водоснабжения	Ед. изм.	Объемы работ (км,объемы,шт)	Стоимость тыс.тенге без НДС	
				План 2020	ФАКТ 2020
Водоснабжение					
1	Капитальный ремонт водопроводной сети, ВНС и емкости на ст. Караой	еденица	1 объект	11 846,00	0,00
2	Приобретение насоса ЭЦВ-6-6,5-85	шт	2	1 230,00	0,00
3	Приобретение насоса ЭЦВ 6-6,5-60	шт	1	1 053,00	0,00
4	Приобретение насоса ЭЦВ 5-4-70	шт	1	168,00	0,00
5	Приобретение насоса ЭЦВ 5-6,5-80	шт	1	464,00	0,00
6	Приобретение насоса ЭЦВ-8-25-110(125)	шт	2	1 432,00	0,00
	ВСЕГО			16 193,00	0,00
Теплоснабжение					
1	Разработка проектно-сметной документации на замену парового котла ДЕ-25-14 и экономайзера ЭБ808и	шт	1	2 842,00	0,00
2	Приобретение насоса сетевой 1Д31571А с э/двигателем АМ250М 90 кВт котельной Достык	шт	1	1 281,00	0,00
	ВСЕГО			4 123,00	0,00
Водоотведение					
1	Приобретение насоса ГНОМ 6-10-220	шт	1	50,00	0,00
2	Люк колодца	шт	10	57,00	0,00
	ВСЕГО			107,00	0,00

Директор

ТОО "Теміржолсу - Алматы"

Такимов Ж.Б.

Начальник ПТО

ТОО "Теміржолсу - Алматы"

Кзылбаев Р.Е